

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QL/1601/2020 del 23/10/2020

NUMERO PROTOCOLLO QL/76567/2020 del 23/10/2020

**Oggetto: lavori per la “Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche Parco Nemorense” Fondi Roma Capitale C3.1.38 DM 264/2011 OP 1801690001 Importo 345.454,70 I.V.A. (10%), compresa. CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738 - GARA n. 7274997**

**IL DIRETTORE**

**NICOLA DE BERNARDINI**

Responsabile procedimento: Nicoletta Scottoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

NICOLA DE BERNARDINI

**PREMESSO CHE**

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1472 del 07/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la “Riqualficazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche Parco Nemorense” per una spesa complessiva di € 469.921,16 IVA compresa e, previo espletamento di procedura negoziata, i lavori con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1472 del 03/07/2019 sono stati affidati all’Impresa **SO.GEN.A.P. S.r.l.**;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 576 del 23/05/2018 è stato nominato il RUP nella persona dell'arch. Nicola Scottoni;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 838 del 05/07/2019 è stato nominato il gruppo di direzione lavori;

i lavori sono stati consegnati in data 11/11/2019, con verbale protocollo n QL 88937 del 12/11/2019;

in data 17/03/2020, in riferimento alle disposizioni legislative emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, i lavori sono stati sospesi con verbale protocollo n QL 21141 dell’ 17/03/2020;

in data 05/05/2020, con verbale protocollo n QL 29611 del 05/05/2020 i lavori sono stati ripresi, essendo in parte rientrate le disposizioni legislative emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 le quali avevano richiesto la sospensione;

successivamente, in data 16/06/2020, con verbale protocollo n QL 41623 del 18/06/2020, è stato necessario procedere ad una ulteriore sospensione parziale dei lavori, a causa del mancato intervento di sgombrò dell’area ex AMA per cui tale ritardo non consentiva la chiusura del muro di recinzione dell’area interessata dal progetto;

in data 26/06/2020, con verbale di constatazione protocollo n QL 44500 del 30/06/2020, con la scorta del progetto approvato e della perizia di variante in corso di approvazione, si è proceduto a verificare la corrispondenza tra i dati degli stessi ed i lavori eseguiti;

al riguardo, si constatava la effettiva delimitazione con recinzione di cantiere dell'area oggetto di sospensione parziale {area ex AMA) che sarà ripresa successivamente allo sgombrò dei materiali di risulta da parte dell’ Azienda stessa;

in data 23/09/2020 con verbale protocollo n QL 68069 del 28/09/2020 sono stati ripresi i lavori per la definitiva sistemazione dell’area ex Ama;

**CONSIDERATO CHE**

l’impresa, con nota protocollo n QL74267 dell’16/10/2020, ha chiesto che gli fosse concessa, per l’ultimazione dei lavori, una proroga di venti giorni, necessaria per l’ultimazione delle lavorazioni finali, interrotti a causa delle avverse condizioni meteorologiche delle ultime settimane;

il Responsabile Unico del Procedimento, con nota protocollo n QL32041 del 10/05/2012, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 20 giorni, in considerazione che i tempi contrattuali scadranno in data 23/10/2020, si ritiene opportuno, al fine di completare le opere in corso di realizzazione, concedere ulteriori 20 giorni lavorativi che andranno a far data dal 24/10/2020 ai sensi dell’art.106 comma 11 del Dlgs.50/2016. Si stabilisce che alla luce della suddetta proroga, il nuovo termine ultimo per l’ultimazione dei lavori, è fissato al 12/11/2020.;

- visto l’art. 34, dello Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina con Delibera n. 8 del 07.03.2013;
- visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.eii.;

- visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.eii.;
- visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.eii.;
- in base all'art. 183 del T.U.E.L.;
- visto l'art. 3, comma 8 della legge 136 del 2010

## DETERMINA

1 - di accogliere la proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento, concedendo all'impresa SO.GEN.A.P. SRL, con sede legale in Viale Anicio Gallo, 150 – Roma (RM) - P.I./C.F. 07581741001, appaltatrice dei “Lavori di “Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche Parco Nemorense”, una proroga sui tempi di ultimazione dei lavori di giorni venti, naturali e consecutivi.

2 - di dare atto in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP, del Progettista, del Direttore dei lavori e del Collaudatore, per lo svolgimento delle rispettive attività, come da apposite dichiarazioni conservate in atti.

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale di questo Dipartimento e sull'Albo Pretorio *on line*, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**IL DIRETTORE**  
**NICOLA DE BERNARDINI**

DESCRIZIONE
QL20200075681_Richiesta_proroga_ditta.pdf
QL20200075681_verbale_consegna_lavori_12.11.2019.pdf
QL20200075681_Verbale_di_constatazione_30.06.2020.pdf
QL20200075681_verbale_ripresa_lavori_5.05.2020.pdf
QL20200075681_Verbale_ripresa_lavori_area_ex_Ama_28.09.2020.pdf
QL20200075681_verbale_sospensione_lavori_17.03.2020_.pdf
QL20200075681_Verbale_sospensione_parziale_lavori18.06.2020.pdf
QL20200075681_Lettera___proroga_Rup.pdf