



Copertura Radiomobile della Metropolitana di Roma

Conferenza stampa, Stazione di Spagna

26 Settembre 2011

La Metropolitana di Roma



Linea A:

18,5 km

27 stazioni

520 corse giornaliere

500.000 passeggeri al giorno

Linea B:

18,2 km

22 stazioni

370 corse giornaliere

350.000 passeggeri al giorno

Convenzione e Obiettivi

- CONVENZIONE (durata anni 6+6)

La sottoscrizione della convenzione tra i 4 Operatori telefonici e l'azienda prevede la fornitura da parte di ATAC dei seguenti servizi:

- Messa a disposizione di locali e spazi tecnici dedicati all'esercizio;
- Concessione in uso di fibra ottica (già in uso per l'esercizio);
- Fornitura di servizi accessori (vigilanza e custodia, controllo accessi, energia elettrica, assistenza e scorte per manutenzione all'esercizio).

- OBIETTIVI

Copertura Gsm e Umts/Hspa delle **stazioni** e **gallerie** della linea A e B della **Metro** mediante un'unica infrastruttura di rete comune da parte dei 4 operatori con l'obiettivo di:

- garantire agli utenti la possibilità di **utilizzare il servizio radiomobile** nelle aree della Metropolitana di Roma;
- accrescere i **livelli di sicurezza** del sistema di trasporto.

Le fasi del progetto

	Descrizione
1	Linea A: Battistini – Termini (banchina) Agosto 2010 – Novembre 2011 TRATTO ROSSO
2	Linea A: Vittorio E. - Anagnina Giugno 2011 - Maggio 2012 TRATTO VERDE
3	Linea B: Rebibbia – Laurentina Novembre 2011 – Ottobre 2012 TRATTO GIALLO
4	Stazioni SAN GIOVANNI - TERMINI – COLOSSEO
	Tempi condizionati dai cantieri





Lo stato dell'arte della PRIMA FASE

Al momento le stazioni dotate di copertura radiomobile sono quelle di **Spagna, Barberini e Repubblica**, per le quali è terminata in questi giorni la fase di sperimentazione.

Questo periodo avrebbe dovuto vedere coinvolta soltanto la stazione di Spagna, ma grazie al lavoro delle strutture tecniche di Atac e all'impegno profuso da tutti i gestori telefonici, è stato possibile allargare la sperimentazione anche alle altre due stazioni di Barberini e Repubblica.

Fase 1

Completamento copertura tratto Battistini – Termini (banchina)



Maggio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre



Avviata anche la **SECONDA FASE**

- CRONOPROGRAMMA

- Pianificazione e procedura per le autorizzazioni di accesso personale – **giugno 2011**
- Sopralluoghi per progettazione – **luglio 2011**
- Progettazione – **settembre 2011**
- Autorizzazioni Comune/ARPA/USTIF – **ottobre 2011**
- Realizzazione - **maggio 2012**