

**COMUNE DI ROMA**  
**MUNICIPIO ROMA IV**

**CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** ASILO NIDO LA GIRANDOLA - VIA DEL PODERE ROSA N. 116 ROMA  
LAVORI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO  
"LA GIRANDOLA" SITO IN VIA DEL PODERE ROSA N. 116

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO ROMA IV

ROMA, 22/11/2017

**IL TECNICO**  
ING. LUCA ALTOBELLI



*Luca Altobelli*

# ASILO NIDO "LA GIRANDOLA"

## PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Determinazione delle Fasi e degli Uomini/Giorni

		MESI																totale	
		1				2				3				4					
Fasi	DESCRIZIONE LAVORI	SETTIMANE																U/G	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	Imprese																		
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	■																	
2	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO	■																	
3	RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO		■																
4	REALIZZAZIONE PARETI REI			■															
5	SOSTITUZIONE PORTE				■														
6	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO					■	■	■	■										
7	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI								■	■	■	■							
8	INSTALLAZIONE PLAFONIERE												■	■					
9	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE											■	■	■	■				
10	FORNITURA ARREDI																■		
11	RIMOZIONE CANTIERE																	■	
	Uomini/Giorni raggruppati per settimane	<b>Totale</b>	16	16	16	16	16	16	16	32	16	16	32	32	16	16	4	5	<b>281</b>
	Numero massimo presunto di lavoratori presente in un solo giorno	<b>Totale</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Imprese, Ditte e/o Lavoratori autonomi presenti contemporaneamente	<b>N°</b>																	