

Comune di ROMA

(PROV. DI ROMA)

MUNICIPIO III - ex IV




Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio asilo nido

"Elefantino Elmer"

Via del Frantoio, 52 - 00159 Roma

Attività 75/A Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA	TAV. N.	08B
	SCALA:	
COMMITTENTE: ROMA CAPITALE- Municipio III (ex IV) - U.O.T. Via Flavio Andò, n.6 - 00139 Roma	DATA:	Dicembre 2017
	AGG.TO:	---
PROGETTISTI: Architetto Aldo Cappelletti (Ordine degli Architetti P.P.eC. di Roma e Provincia n°4149) Ingegnere Antonino La Barbera (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°11609) Architetto Lorenzo Cappelletti (Ordine degli Architetti P.P.eC. di Roma e Provincia n°21999)	Archivio:	836
	File:	836 - Tav 08B.dwg
Direttore Tecnico: Ing. Antonino La Barbera	Dir:	1-Lavori\836\Progetto
Sede legale ed operativa: Via L. Mariani n° 23 - 00149 Roma - tel.0655268994 E-mail: architime@tiscali.it PEC architime@pec.it P. IVA 05681501002 - Registro Imprese di Roma n° 87066/99 Assicurazione : Groupama assicurazione Spa - polizza n° 26000003 del 31/12/1999 - massimale assicurato euro 516.456,90	 Architime S.r.l. Studio di Architettura Ingegneria Urbanistica	

Nome attività	Durata	Gantt chart timeline (05 Mar 18 to 04 Giu 18)																																																																																									
		05 Mar 18	06 Mar 18	07 Mar 18	08 Mar 18	09 Mar 18	10 Mar 18	11 Mar 18	12 Mar 18	13 Mar 18	14 Mar 18	15 Mar 18	16 Mar 18	17 Mar 18	18 Mar 18	19 Mar 18	20 Mar 18	21 Mar 18	22 Mar 18	23 Mar 18	24 Mar 18	25 Mar 18	26 Mar 18	27 Mar 18	28 Mar 18	29 Mar 18	30 Mar 18	31 Mar 18	01 Apr 18	02 Apr 18	03 Apr 18	04 Apr 18	05 Apr 18	06 Apr 18	07 Apr 18	08 Apr 18	09 Apr 18	10 Apr 18	11 Apr 18	12 Apr 18	13 Apr 18	14 Apr 18	15 Apr 18	16 Apr 18	17 Apr 18	18 Apr 18	19 Apr 18	20 Apr 18	21 Apr 18	22 Apr 18	23 Apr 18	24 Apr 18	25 Apr 18	26 Apr 18	27 Apr 18	28 Apr 18	29 Apr 18	30 Apr 18	01 Mag 18	02 Mag 18	03 Mag 18	04 Mag 18	05 Mag 18	06 Mag 18	07 Mag 18	08 Mag 18	09 Mag 18	10 Mag 18	11 Mag 18	12 Mag 18	13 Mag 18	14 Mag 18	15 Mag 18	16 Mag 18	17 Mag 18	18 Mag 18	19 Mag 18	20 Mag 18	21 Mag 18	22 Mag 18	23 Mag 18	24 Mag 18	25 Mag 18	26 Mag 18	27 Mag 18	28 Mag 18	29 Mag 18	30 Mag 18	31 Mag 18	01 Giu 18	02 Giu 18
Recinzione e apprestamenti del cantiere	5 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g	Z1 [Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Impianti di servizio del cantiere	10 g	[Bar chart showing activity from 12 Mar 18 to 22 Mar 18]																																																																																									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	10 g	Z1 [Bar chart showing activity from 12 Mar 18 to 22 Mar 18]																																																																																									
Rimozione opere edili	2 g	[Bar chart showing activity from 26 Mar 18 to 27 Mar 18]																																																																																									
Rimozione di massetto	2 g	Z1 [Bar chart showing activity from 26 Mar 18 to 27 Mar 18]																																																																																									
Assistenze murarie	6 g	[Bar chart showing activity from 30 Apr 18 to 06 May 18]																																																																																									
Esecuzione di tracce eseguite a mano	3 g	Z1 [Bar chart showing activity from 30 Apr 18 to 03 May 18]																																																																																									
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	3 g	Z1 [Bar chart showing activity from 30 Apr 18 to 03 May 18]																																																																																									
Rete gas interna	2 g	[Bar chart showing activity from 30 Apr 18 to 01 May 18]																																																																																									
Rimozione di impianto del gas	1 g	Z1 [Bar chart showing activity from 30 Apr 18 to 30 Apr 18]																																																																																									
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	1 g	Z1 [Bar chart showing activity from 30 Apr 18 to 30 Apr 18]																																																																																									
Intonaci e pitturazioni interne	4 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 03 Apr 18]																																																																																									
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 02 Apr 18]																																																																																									
Tinteggiatura di superfici interne	1 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 02 Apr 18]																																																																																									
Rimozione di serramenti	3 g	[Bar chart showing activity from 26 Mar 18 to 27 Mar 18]																																																																																									
Rimozione di serramenti esterni	2 g	Z1 [Bar chart showing activity from 26 Mar 18 to 27 Mar 18]																																																																																									
Rimozione di serramenti interni	1 g	Z1 [Bar chart showing activity from 26 Mar 18 to 27 Mar 18]																																																																																									
Taglio di murature	2 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 03 Apr 18]																																																																																									
Taglio di muratura a tutto spessore	1 g	Z1 [Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 02 Apr 18]																																																																																									
Taglio parziale di superfici verticali	1 g	Z1 [Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 02 Apr 18]																																																																																									
Opere in legno e ferro	4 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Posa di recinzioni e cancellate	1 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 05 Mar 18]																																																																																									
Posa di ringhiere e parapetti	1 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 05 Mar 18]																																																																																									
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 05 Mar 18]																																																																																									
Compartimentazioni antincendio	21 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Protezione antincendio dei solai esistenti	10 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	5 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio	5 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Controsoffitto per compartimentazione antincendio	5 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									
Intonaci e pitturazioni interne	4 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 03 Apr 18]																																																																																									
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 02 Apr 18]																																																																																									
Tinteggiatura di superfici interne	1 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 02 Apr 18]																																																																																									
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili	1 g	[Bar chart showing activity from 02 Apr 18 to 02 Apr 18]																																																																																									
Pareti divisorie, controsoffittature	3 g	[Bar chart showing activity from 05 Mar 18 to 08 Mar 18]																																																																																									

