


ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione "Gestione Territoriale Ambientale e del verde"



LAVORI: Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense.
CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738

STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

IMPRESA: SO.GEN.A.P. S.r.l., Viale Anicio Gallo, 150 – Roma ---- C.F./P.I. 07581741001

CONTRATTO: Doc. di Stipula M.E.P.A. del 06/09/2019

IMPORTO CONTRATTUALE: € 271.685,75 + I.V.A. (variante D.D. QL/945/2020 del 25/06/2020)

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 1472 del 07/12/2018;
- **Visto** che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 811 del 03/07/2019 sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Visto** che con Verbale di Consegna Lavori prot. QL 88937 del 12/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Visto** che con Verbale di Sospensione Lavori prot. QL21141 del 17/03/2020 sono stati sospesi i lavori a causa di circostanze speciali e imprevedibili (COVID-19);
- **Visto** che con Verbale di Ripresa Lavori prot. QL29611 del 5/05/2020 gli stessi sono stati ripresi in data 05/05/2020;
- **Visto** che con Verbale di Sospensione parziale Lavori prot. QL41623 del 18/06/2020 gli stessi sono stati sospesi per l'area ex AMA a causa della presenza di materiali di risulta presenti sul sito da rimuovere da parte dell'AMA stessa;
- **Visto** che con Verbale di Constatazione prot. QL44500 del 30/06/2020 si è constatato che in data 26/06/2020 i lavori inerenti l'area del parco non oggetto di sospensione, sono stati ultimati;
- **Previo** avviso all'Impresa Appaltatrice, trasmesso con nota prot. QL 63793 del 14/09/2020 del sottoscritto Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento;

l'anno **Duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **Settembre**, il sottoscritto Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi, in qualità di Direttore dei lavori, alla presenza del Responsabile del Procedimento Arch. Nicoletta Scottoni è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove sono presenti:

- Arch. Edoardo Sborchia, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione incaricato;
- Arch. Monica Fariello in qualità di Rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice ed il Geom. Claudio Grossi;

Alla presenza continua degli intervenuti, si è proceduto ad una ricognizione sull'area oggetto di ripresa ed alla verifica dello stato dei luoghi. All'interno dell'area, sono ancora presenti alcuni blocchi in cemento

AS

SM

cefarcopar

armato, non rimossi dall'AMA, che l'Impresa si impegna a rimuovere per poter procedere alla sistemazione definitiva dell'area come da progetto. Considerata tale incombenza non prevista, e il tempo meteorologico non favorevole i convenuti concordano, la formale **ripresa dei lavori per l'area ex AMA, a decorrere dal 28/09/2020.**

L'Appaltatore accetta col presente atto, senza eccezioni di sorta in conseguenza del periodo di sospensione parziale, che i lavori previsti in progetto, dovranno essere compiuti ed ultimati entro il **23/10/2020.**

Alle ore 11.00 si conclude il sopralluogo.

Atto redatto, letto confermato e sottoscritto.

Roma, 23/09/2020

Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi
(Direttore dei Lavori)

Arch. Nicoletta Scottoni
(Responsabile del Procedimento)

Arch. Monica Fariello
(L'Impresa)

Visto: **Nicola De Bernardini**
(Direttore)

SO GEN A P. Srl
Società Generale Appalti Pubblici
Viale A. Moro, 6 - 00174 Roma