

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione "Gestione Territoriale Ambientale e del verde"

Dipartimento Tutela Ambientale

18 GIU. 2020

Prot. QL 41623

LAVORI: Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense.
CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738

STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

IMPRESA: SO.GEN.A.P. S.r.l., Viale Anicio Gallo, 150 – Roma ---- C.F./P.I. 07581741001

CONTRATTO: Doc. di Stipula M.E.P.A. del 06/09/2019

IMPORTO CONTRATTUALE: € 245.875,42 + I.V.A.

VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE LAVORI

Art. 107 c.4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 1472 del 07/12/2018;
- **Visto** che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 811 del 03/07/2019 sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Visto** che con Verbale di Consegna Lavori prot. QL 88937 del 12/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Visto** che con Verbale di Sospensione Lavori prot. QL 21141 del 17/03/2020 sono stati sospesi i lavori in oggetto a causa di circostanze speciali e imprevedibili (COVID-19);
- **Visto** che con Verbale di Ripresa Lavori prot. QL 29611 del 05/05/2020 sono stati ripresi i lavori in oggetto con nuovo termine di ultimazione stabilito entro il **26/06/2020**;
- **Considerato** che l'area ex AMA, non è stata ancora sgombrata dai materiali di risulta dall'Azienda stessa, come stabilito (verbale Assessorato del 27/05/2020 ed email AMA S.p.a. del 08/06/2020) e che tale ritardo non consente la chiusura del muro di recinzione nei tempi previsti, come da progetto approvato;
- **Visto** la richiesta dell'Impresa, recepita con nota prot. QL37876 del 04/06/2020 con la quale si richiede la sospensione parziale dei lavori per l'area ex AMA;

tutto ciò premesso,

l'anno **Duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **Giugno**, il sottoscritto Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi, in qualità di Direttore dei lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, accoglie le motivazioni addotte dall'Impresa e dispone la sospensione parziale dei lavori per l'area interessata, indicata nella planimetria allegata. La sospensione sarà efficace fino al termine dello sgombrato totale di tutti i materiali di risulta presenti sull'area, da parte di AMA S.p.a.

Le opere rimanenti, la cui esecuzione rimane interrotta, sono le seguenti:

1. Sistemazione definitiva dell'area ex AMA e muro di recinzione a chiusura.

Si fa presente all'Impresa che:

- sono da adottare tutte le cautele necessarie, affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possono essere ultimate senza ulteriori oneri;

- l'area oggetto di sospensione dovrà essere delimitata come da prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi, salvo il caso previsto dall'art. 107 c.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- in ottemperanza dell'art. 25 dello Schema di Contratto, dovrà assicurare la custodia e la guardiania dell'area oggetto di sospensione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
- il termine ultimo per dare compiuti i lavori, non oggetto di sospensione, rimane fissato per il giorno **26/06/2020**.

Il presente verbale, viene inviato tramite PEC all'Impresa, che dovrà restituirlo firmato in segno di accettazione.


Roma, 16/06/2020

Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi
(Direttore dei Lavori)

Arch. Nicoletta Scottoni
(Responsabile del Procedimento)

Arch. Monica Fariello
(Impresa)

Visto: **Dott. Pietro Maria Scaldaferrì**
(Direttore)



AREA OGGETTO
DI SOSPENSIONE

RECINZIONE DI
CANTIERE

