

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione "Gestione Territoriale Ambientale e del verde"

Dipartimento Tutela Ambientale

- 5 MAG. 2020

Prot. QL

29611

LAVORI: Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense.
CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738

STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

IMPRESA: SO.GEN.A.P. S.r.l., Viale Anicio Gallo, 150 – Roma --- C.F./P.I. 07581741001

CONTRATTO: Doc. di Stipula M.E.P.A. del 06/09/2019

IMPORTO CONTRATTUALE: € 245.875,42 + I.V.A.

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 1472-del 07/12/2018;
- **Visto** che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 811 del 03/07/2019 sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Visto** che con Verbale di Consegna Lavori prot. QL 88937 del 12/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Visto** che con Verbale di Sospensione Lavori prot. QL21141 del 17/03/2020 sono stati sospesi i lavori a causa di circostanze speciali e imprevedibili (COVID-19);
- **Previo** avviso all'Impresa Appaltatrice, trasmesso con nota prot. QL 28422 del 28/04/2020 del sottoscritto Direttore dei Lavori;

l'anno **Duemilaventi** il giorno **cinque** del mese di **Maggio**, il sottoscritto Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi, in qualità di Direttore dei lavori, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove sono presenti:

- Arch. Edoardo Sborchia, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione incaricato;
- Arch. Monica Fariello in qualità di Rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice;

Alla presenza continua degli intervenuti, si è proceduto ad una ricognizione sull'area ed alla verifica dello stato dei luoghi. Non ravvisando alcun impedimento, eccetto che per l'ex area AMA per la quale si attende lo sgombero dei rifiuti, e constatato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con regolarità all'esecuzione dei lavori, come meglio specificato nella nota di convocazione sopra indicata, l'Appaltatore accetta col presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale **ripresa dei lavori a decorrere dalla data odierna**.


In conseguenza del periodo di sospensione, i lavori dovranno essere compiuti ed ultimati entro il **26/06/2020**. Si allega al presente verbale, il programma di esecuzione dei lavori rimanenti, redatto dall'Appaltatore e da sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento.

Alle ore 12.00 si conclude il sopralluogo.


Atto redatto, letto confermato e sottoscritto.

Roma, 05/05/2020

Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi
(Direttore dei Lavori)



Arch. Monica Fariello
(L'Impresa)



Stampa: **Consorzio Nazionale per la Gestione degli Appalti Pubblici**

Visto: **Arch. Nicoletta Scottoni**
(Responsabile del Procedimento)

