

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione "Gestione Territoriale Ambientale e del verde"

Dipartimento Tutela Ambientale
17 MAR. 2020
Prot. QL <i>J. P. L. L. L.</i>

LAVORI: Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense.
CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738

STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

IMPRESA: SO.GEN.A.P. S.r.l., Viale Anicio Gallo, 150 – Roma ---- C.F./P.I. 07581741001

CONTRATTO: Doc. di Stipula M.E.P.A. del 06/09/2019

IMPORTO CONTRATTUALE: € 245.875,42 + I.V.A.

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

Art. 107 c.1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 1472 del 07/12/2018;
- **Visto** che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. QL 811 del 03/07/2019 sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Visto** che con Verbale di Consegna Lavori prot. QL 88937 del 12/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto all'Impresa SO.GEN.A.P. S.r.l.;
- **Vista** la lettera dell'Impresa, recepita con prot. QL/2020/20711 del 16/03/2020 con la quale si richiede la sospensione dei lavori in riferimento alle disposizioni legislative emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

l'anno **Duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **Marzo**, il sottoscritto Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi, in qualità di Direttore dei lavori, impossibilitato a convenire in cantiere per motivazioni relative alle disposizioni inerenti l'emergenza epidemiologica, dispone la sospensione dei lavori a causa delle circostanze speciali e imprevedibili che impediscono la regolare prosecuzione del cantiere, accogliendo le motivazioni addotte dall'Impresa.

Le opere rimanenti, la cui esecuzione rimane interrotta, sono le seguenti:

1. Potature ed abbattimenti versante Via Martignano;
2. Sistemazione definitiva dell'area Ex AMA;
3. Muro di recinzione a chiusura dell'area Ex AMA;
4. Tinteggiatura del Belvedere; a tal proposito si posticipa a data da definire la campionatura ordinata con Ord. di Servizio n. 8 del 03/03/2020;
5. Sistemazione a verde e arredi;
6. Pavimentazione.
7. Smobilizzo e pulizia cantiere.

Si fa presente all'Impresa che:

- sono da adottare tutte le cautele necessarie, affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possono essere ultimate senza ulteriori oneri;
- a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi, salvo il caso previsto dall'art. 107 c.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- in ottemperanza dell'art. 25 dello Schema di Contratto, dovrà assicurare la custodia e la guardiania del cantiere, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;

In ottemperanza dell'art. 17 e 19 dello Schema di Contratto, Il sottoscritto procederà in contraddittorio con l'Impresa alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Il presente verbale, viene inviato tramite PEC all'Impresa, che dovrà restituirlo firmato in segno di accettazione.

Roma, 17/03/2020

Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi
(Direttore dei Lavori)

Arch. Monica Fariello
(L'Impresa)

Visto: **Arch. Nicoletta Scottoni**
(Responsabile del Procedimento)

