

ROMA



MUNICIPIO XI

DIREZIONE TECNICA

UFFICIO MANUTENZIONI SCUOLE

 ROMA CAPITALE Municipio Roma XI
03 DIC. 2019
Prot. CP-N° 165989

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO "AQUILONE BLU"

DIRETTORE DI DIREZIONE
Ing. Angela Mussumeci

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuliana Barilà

PROGETTISTA
Arch. Valentina Giambruno

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO
C.L.
Cronoprogramma lavori

DATA DI EMISSIONE
NOV 2019

Fase	Nome attività	Durata in gg	DURATA EFFETTIVA CANTIERE																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53										
1	Allestimento e smobilizzo cantiere	2	1																																																							2							
2	Montaggio ponteggio ed opere provvisoriali	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																					
	Potatura rami alberi	2	1																																																														
3	Bonifica e rimozione controsoffitto in cemento amianto	2										1	2																																																				
	Incapsulamento estradosso copertura in cemento amianto	3										1	2	3																																																			
	Rimozione copertura in cemento amianto	20														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
	Rimozione e sostituzione arcarecci	20														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
	Posa copertura in pannelli sandwich	20														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																														
Rifacimento controsoffitto	5														1	2	3	4	5																																														
4	Dismissione impermeabilizzazione cornicione, gronde e	12						1	2	3	4										5	6	7	8							9	10	11	12																															
	Rifacimento massetto cornicione e risanamento intradosso	12						1	2	3	4										5	6	7	8							9	10	11	12																															
	Rifacimento impermeabilizzazione cornicione	8													1	2	3											3	4	5													6	7	8																				
	Posa gronde e pluviali	8													1	2	3											3	4	5													6	7	8																				
5	Rasatura prospetti	20										1	2	3	4									5	6	7	8							9	10	11	12													13	14	15	16	17	18	19	20								
	Tinteggiatura prospetti, cornicione e controsoffitti	20																																																															
6	Smontaggio ponteggio ed opere provvisoriali	6																																																															
Totale giorni		170																																																															


ROMA CAPITALE
Municipio Roma XI
03 DIC. 2019
Prot. CP-N° 165989