

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del verde

Dipartimento Tutela Ambientale

- 1 DIC. 2021

Prot. QL

93227

Alla D.L. arch Simonetta De Ambris
SEDE

OGGETTO: Concessione di proroga della consegna dei lavori del Progetto "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE – Villa Borghese Giardino del Lago - LOTTO 1 OP 1801680001 -

Stazione appaltante: Dipartimento Tutela Ambientale – Roma Capitale

Impresa: R.T.I. TECNOPAESAGGI S.r.l. con ZACCARIELLO VINCENZO E ADA RESTAURI S.r.l.

Subappalto concesso con D.D. Rep. 946/2021 del 09/06/2021 Prot 46893/2021 del 09/06/2021

CUP J83G18000230004

CIG 7735475BE6

D.D. di affidamento rep. QL309/2020 del 17.02.2020

Premesso che:

- in data 30/11/2020 è stata presa in consegna l'area in oggetto in via d'urgenza e sotto riserve di legge (comma 8 D. LGS N. 50/2016) dall'Impresa aggiudicataria,
- in data 31/03/2021 sono stati sospesi i lavori con Prot. QL 26085 del 31/03/2021 per richiesta di ulteriore Nulla Osta alla S.S.A.B.A.P., e ripresi il giorno 26/04/2021, giusto Prot. QL 32009 del 21/04/2021

In riscontro a quanto richiesto dalla D.L. arch Simonetta De Ambris, viste le motivazioni , e considerate le varie difficoltà incontrate durante la realizzazione delle opere, rappresentate dalla D.L. con protocollo. in allegato, il sottoscritto R.U.P. del cantiere in oggetto concede la proroga richiesta di giorni 160 (centosessanta).

Allegati:

- Richiesta di proroga dell'Impresa affidataria dei lavori
- Richiesta di proroga della D.L. arch. Simonetta De Ambris
- Stampa Bollettino Meteo dei giorni di pioggia dall'inizio del cantiere

Cordiali saluti

Il R.U.P.

arch. Roberto Vannelli

VISTO
Il Direttore
Giuseppe Sorrentino