



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QL/1098/2023 del 21/07/2023

NUMERO PROTOCOLLO QL/54071/2023 del 21/07/2023

OGGETTO: Approvazione della rimodulazione del nuovo quadro economico ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, relativo ai lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche-Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese"-PT 2018000585-CUP J83G18000230004-Lotto 1 CIG7735475BE6 Importo di affidamento € 842.162,91 IVA 10% compresa, conseguente al D.L. 50 del 17 maggio 2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" Adeguamento prezzi dei materiali da costruzione-convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e al D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 1-septies recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" conv. in Legge 23 luglio 2021 n. 106.

IL DIRETTORE

GIUSEPPE SORRENTINO

Responsabile del procedimento: Roberto Vannelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GIUSEPPE SORRENTINO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA

PREMESSO CHE

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 106 del 22/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, e nel Piano Triennale degli Investimenti è inserita l'opera n. OP1801680001 avente come oggetto "Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche - Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese", finanziata con fondi di cui al Decreto 15 luglio 2011, n. 264 del Ministero delle Infrastrutture, codice intervento C3.1.38;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 627 del 05/05/2020 si è proceduto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a nominare l'arch. Roberto Vannelli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di "Riqualificazione Ambientale e Vegetazionale ville storiche- Villa Borghese - Giardino del Lago" Lotti 1 e 2, in sostituzione, per cessazione del rapporto di lavoro, dell'arch. Mauro Panunti, R.U.P. precedentemente nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 576/2018;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1511 del 13/12/2018 si è provveduto a nominare ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'arch. Simonetta De Ambris in qualità di progettista per l'opera di cui in oggetto, la quale, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 403 del 03/04/2019 è stata nominata, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. anche in qualità di Direttore dei Lavori per il Lotto 1 dei suddetti lavori;

il progettista così nominato ha redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Ls. 50/2016 e ss.mm.ii., apposito progetto esecutivo per i Lotto 1 e 2 dei lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche - Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese" - OP1801680001 - OP1820260001, approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1536 del 18/12/2018;

con la stessa Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1536 del 18/12/2018 si è provveduto ad indire gara di Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement "Tutto Gare" con pubblicazione del bando di gara nella G.U., V Serie Speciale, n. 5 dell'11 gennaio 2019, nonché al M.I.T., su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, per l'affidamento dei 2 Lotti dei suddetti lavori;

relativamente al Lotto 1 l'importo complessivo I.V.A. esclusa posto a base di gara è pari ad € 1.038.244,70 di cui € 1.008.244,70 oltre I.V.A. al 10% soggetto a ribasso ed € 30.000,00 oltre I.V.A. al 10% per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso come da quadro economico di seguito:

Quadro Economico

| DESCRIZIONE | IMPORTO € | I.V.A. | I.V.A. € | TOTALE € |
|---|--------------|--------|------------|--------------|
| Totale prestazioni a misura | 1.008.244,70 | 10% | 100.824,47 | 1.109.069,17 |
| Costi Sicurezza non soggetti a ribasso | 30.000,00 | 10% | 3.000,00 | 33.000,00 |
| Totale Importo a base di gara | 1.038.244,70 | 10% | 103.24,47 | 1.142.069,17 |
| Acea per allacci PP.SS. | | | | 50.082,79 |
| IPE | | | | 14.491,22 |
| Incentivo 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 | | | | 20.764,89 |
| Contributo A.N.A.C. (FINO AL 31/12/2020 NON DOVRA' ESSERE CORRISPONTO come da art. 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020) | | | | 600,00 |
| Totale Generale | | | | 1.228.008,07 |

a seguito dell'espletamento della suddetta gara giusto verbale rep. n. QN 50765 del 04/03/2020, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1438 del 28/09/2020 si è provveduto all'aggiudicazione ed Affidamento dei lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche - Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese" - Fondi Roma Capitale DM 264/2011 - Cod. C3.1.38 - OP1801680001 - OP1820260001 per il Lotto 1 al costituendo R.T.I. Tecnopaesaggi S.r.l. con Ada Restauri S.r.l. e Zaccariello Vincenzo, P.IVA n. 05043711216, con sede in Melito di Napoli, Via Roma 23 (NA), Codice Creditore 1128722, risultata aggiudicataria a seguito del ribasso d'asta del 34,79% come da quadro economico di aggiudicazione di seguito:

| | IMPORTI | I.V.A.% | IMPORTO I.V.A. | TOTALI |
|---------------------------|------------|---------|----------------|------------|
| Importo lavori ribassato | 657.476,37 | 10 | 65.747,64 | 723.224,01 |
| Oneri sicurezza | 30.000,00 | 10 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| Importo di aggiudicazione | 687.476,37 | 10 | 68.747,64 | 756.224,01 |
| Acea per allacci PP.SS. | | | | 50.082,79 |

| | | | | |
|---|-----------|-----|----------|---------------------|
| IPE | 11.878,05 | 22% | 2.613,17 | 14.491,22 |
| Incentivo 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 | | | | 20.764,89 |
| Contributo A.N.A.C. (FINO AL 31/12/2020 NON DOVRA' ESSERE CORRISPONTO come da art. 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020) | | | | 600,00 |
| Totale generale | | | | 842.162,91 |
| Economie d'asta | | | | 385.845,16 |
| Totale originale | | | | 1.228.008,07 |

pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato in € 657.476,37 oltre IVA 10% per lavori, oltre a € 30.000,00 oltre IVA 10% per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di aggiudicazione pari ad € 756.224,01 IVA 10% inclusa, oltre incentivi, ANAC e somme a disposizione per un totale generale pari ad € 842.162,91;

in data 08/03/2021 è stato stipulato il Contratto relativo ai lavori in oggetto, registrato con Repertorio n. 7318 Raccolta n. 3241;

con verbale prot. n. QL 86536 del 26/11/2020 è stata formalizzata la presa in consegna da parte dell'impresa delle aree e dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge;

con nota prot. n. QL 26185 del 31/03/2021, per richiesta di ulteriore Nulla Osta alla S.S.A.B.A.P. è stata disposta la sospensione dei lavori, riavviati con prot. n. QL 32009 del 21/04/2021;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1796 del 07/12/2021 è stata approvata una proroga contrattuale per ulteriori 160 giorni per i Lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche - Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese" - Fondi Roma Capitale DM 264/2011 - Cod. C3.1.38 - OP1801680001 - OP1820260001, definendo la data del 05/06/2022 come nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

in attesa dei sopralluoghi delle Sovrintendenze preposte a seguito del rinvenimento di ulteriori presenze archeologiche, con nota prot. n. QL 24881 del 04/04/2022 è stata nuovamente disposta una sospensione dei lavori e riavviati con nota prot. n. QL 42627 del 09/06/2022 e a partire da tale data;

in attesa di quantificazioni di costi relativi ad alcune riproduzioni artistiche nonché di più miti temperature necessarie alla realizzazione delle operazioni, con nota prot. n. QL 57109 del 03/08/2022 i lavori di cui in oggetto sono stati nuovamente sospesi;

concordata la ripresa dei lavori in data 03/04/2023, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 592 del 12/04/2023 è stata disposta una ulteriore proroga contrattuale, per ulteriori 105 giorni naturali e consecutivi, definendo alla data del 17/07/2023 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 26 luglio 2022 è stato approvato l'"Aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi, Edizione luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio" recepito con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 311 del 11/08/2022;

l'entrata in vigore del D.L. 50 del 17 maggio 2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - Adeguamento prezzi dei materiali da costruzione - convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 ha imposto la revisione dei prezzi per i casi di cui all'art. 26 del DL 50/2022;

il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito in Legge 23 luglio 2021 n. 106, inoltre, definisce le modalità di compensazione dei prezzi a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021;

rientrando l'opera in oggetto nei casi previsti dall'articolo suddetto, il D.L. Arch. Simonetta De Ambris ha provveduto all'aggiornamento del computo metrico estimativo sulla base del Prezziario Regione Lazio ed. Luglio 2022;

tale circostanza imprevista e imprevedibile è da ricondurre alla casistica indicata all'art. 106 comma 1, lett. c numero 1) - come modificato dalla L. 79 del 2022, legge di conversione del D.L. PNRR, "tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera";

alla luce della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 311 dell'11/08/2022, per i motivi di cui alla relazione prot. n. QL 49756 del 05/07/2023, la Direzione Lavori ha redatto una rimodulazione del Quadro Economico ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per un importo lordo di perizia pari ad € 212.413,74 oltre IVA al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso contrattuale pari al 34,79% ai fini del D.L. 50 del 17 maggio 2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - Adeguamento prezzi dei materiali da costruzione - convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 che ha imposto la revisione dei prezzi per i casi di cui all'art. 26 del DL 50/2022;

si riconosce all'impresa affidataria dei lavori il 90% dell'importo di adeguamento relativo all'annualità 2022 in applicazione del D.L. 50 del 17/05/2022 art. 26, e l'80% dell'importo di adeguamento relativo all'annualità 2021 in applicazione del D.L. 73 del 25/05/2021 convertito in Legge 106 del 23/07/2021 art. 1-septies, e pertanto

un importo pari ad € 186.507,31 oltre IVA al 10%, al netto del ribasso contrattuale pari al 34,79% e al netto di € 144,78 relativi ad oneri della sicurezza in diminuzione;

l'aumento di spesa è la diretta conseguenza dell'emanazione del D.L. 50 del 17/05/2022, art 26;

l'importo complessivo pari ad € 205.158,04 inclusa IVA 10% potrà essere riconosciuto utilizzando le risorse relative ai ribassi di cui all'impegno n. 2023/15642 e dovrà essere corrisposto all'impresa R.T.I. Tecnopaesaggi S.r.l. con Ada Restauri S.r.l. e Zaccariello Vincenzo, P.IVA n. 05043711216, con sede in Melito di Napoli, Via Roma

23 (NA), Codice Creditore 1128722;

la somma per i lavori di € 756.224,01 già a disposizione dell'appalto viene integrata di € 205.158,04 IVA 10% inclusa in applicazione del D.L. 50 del 17 maggio 2022, art. 26 e al D.L. 73/2021 L. 106/2021 art. 1-septies, per un totale complessivo di € 238.889,05 iva compresa e che alla maggiore spesa si farà fronte con le somme a disposizione del ribasso d'asta, come dai seguenti quadri economici:

| DESCRIZIONE | QUADRO ECONOMICO INDIZIONE GARA | | | QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (34,79%) | | | QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE REVISIONE DEI PREZZI DL 50/2022 + D.L. 73/2021 L. 106/2021 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (34,79%) | | | REVISIONE DEI PREZZI DL 50/2022 + D.L. 73/2021 L. 106/2021 IN VARIANTE SONO COSI' SUDDIVISI: | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|--|-----------|--------------|---|-----------|--------------|--|-----------|------------|
| | Lavori | Importo | IVA | Totale | Importo | IVA | Totale | Importo | IVA | Totale | Importo | IVA |
| Importo lavori | 1.008.244,70 | 100.824,47 | 1.109.069,17 | 657.476,37 | 65.747,64 | 723.224,01 | 844.128,46 | 84.412,85 | 928.541,31 | 186.652,09 | 18.665,21 | 205.317,30 |
| Oneri sicurezza | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 29.855,22 | 2.985,52 | 32.840,74 | -144,78 | -14,478 | -159,26 |
| Totale lavori | 1.038.244,70 | 103.24,47 | 1.142.069,17 | 687.476,37 | 68.747,64 | 756.224,01 | 873.983,68 | 87.398,37 | 961.382,05 | 186.507,31 | 18.650,73 | 205.158,04 |
| Somme a disposizione | | | | | | | | | | | | |
| IPE | 11.878,05 | 2.613,17 | 14.491,22 | | | | 11.878,05 | 2.613,17 | 14.491,22 | | | |
| Acea per allacci PP.SS. | | | 50.082,79 | | | | | | 50.082,79 | | | |
| Incentivo per funzioni tecniche | | | 20.764,89 | | | | | | 20.764,89 | | | |
| ANAC | | | 600,00 | | | | | | 600,00 | | | |
| Totale appalto | | | | | | | | | | | | |
| Economie ribasso d'asta | | | | | | 385.845,16 | | | 180.687,12 | | | 205.158,04 |
| Totale opera | | | 1.228.008,07 | | | 1.228.008,07 | | | 1.228.008,07 | | | |

in favore dell'impresa affidataria sono stati liquidati gli importi fino al III SAL di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1128 del 02/08/2022 pertanto restano da corrispondere gli importi a saldo dell'appalto da quantificare con successivi atti e quelli relativi all'adeguamento prezzi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale;

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

visto i DURC;

visto l'art. 34, dello Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina con Delibera n. 8 del 07/03/2013;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.eii.;

in base all'art. 183 del T.U.E.L.; visto l'art. 3, comma 8 della legge 136 del 2010;

DETERMINA

1 - di approvare la rimodulazione del nuovo Quadro Economico ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, relativa ai di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche - Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese" - OP1801680001 - OP1820260001 - CUP J83G18000230004 - Lotto 1 CIG7735475BE6 per l'aumento di spesa conseguente all'emanazione del D.L. 50 del 17/05/2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - Adeguamento prezzi dei materiali da costruzione"- convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e al D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 1 - septies recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito in Legge 23 luglio 2021 n. 106, come di seguito specificato:

| DESCRIZIONE | QUADRO ECONOMICO INDIZIONE GARA | | | QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (34,79%) | | | QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE REVISIONE DEI PREZZI DL 50/2022 + D.L. 73/2021 L. 106/2021 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (34,79%) | | | REVISIONE DEI PREZZI DL 50/2022 + D.L. 73/2021 L. 106/2021 IN VARIANTE SONO COSI' SUDDIVISI: | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|---|-----------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|------------|
| | Lavori | Importo | IVA | Totale | Importo | IVA | Totale | Importo | IVA | Totale | Importo | IVA |
| Importo lavori | 1.008.244,70 | 100.824,47 | 1.109.069,17 | 657.476,37 | 65.747,64 | 723.224,01 | 844.128,46 | 84.412,85 | 928.541,31 | 186.652,09 | 18.665,21 | 205.317,30 |
| Oneri sicurezza | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 29.855,22 | 2.985,52 | 32.840,74 | -144,78 | -14,478 | -159,26 |
| Totale lavori | 1.038.244,70 | 103.824,47 | 1.142.069,17 | 687.476,37 | 68.747,64 | 756.224,01 | 873.983,68 | 87.398,37 | 961.382,05 | 186.507,31 | 18.650,73 | 205.158,04 |
| Somme a disposizione | | | | | | | | | | | | |
| IPE | 11.878,05 | 2.613,17 | 14.491,22 | | | | 11.878,05 | 2.613,17 | 14.491,22 | | | |
| Acea per allacci PP.SS. | | | 50.082,79 | | | | | | 50.082,79 | | | |
| Incentivo per funzioni tecniche | | | 20.764,89 | | | | | | 20.764,89 | | | |
| ANAC | | | 600,00 | | | | | | 600,00 | | | |
| Totale appalto | | | | | | | | | | | | |
| Economie ribasso d'asta | | | | | | 385.845,16 | | | 180.687,12 | | | - |
| Totale opera | | | 1.228.008,07 | | | 1.228.008,07 | | | 1.228.008,07 | | | 205.158,04 |

- si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- di subimpegnare dall'impegno n. 2023/15642 relativo al ribasso un importo pari ad € 205.158,04 a favore dell'impresa T.I. Tecnopaesaggi S.r.l. con Ada Restauri S.r.l. e Zaccariello Vincenzo, P.IVA n. 05043711216, con sede in Melito di Napoli, Via Roma 23 (NA), Codice Creditore 1128722;
- di dare atto che in favore della suddetta impresa sono stati liquidati gli importi fino al III SAL (di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1128 del 02/08/2022) e che pertanto restano da corrispondere gli importi a saldo dell'appalto da quantificare con successivi atti e quelli relativi all'adeguamento prezzi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale;

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Dipartimento e sull'Albo Pretorio on line, nel rispetto



della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Sub impegno 2023 / 15642 / 1

Anno di Esercizio: 2023

Codice Soggetto: 1128722

Descrizione Soggetto: TECNOPAESAGGI SRL RTI

Codice Fiscale: 05043711216

Partita IVA: 05043711216

| Anno/Numero Impegno / Sub-impegno | Descrizione | Capitolo/Articolo | CIG | CUP | Importo | Cod.Obiettivo | Desc. Obiettivo |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 2023 / 15642 / 1 | Approvazione della rimodulazione del nuovo quadro economico ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, relativo ai lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche-Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese"- PT 2018000585 -CUP J83G18000230004-Lotto 1 CIG7735475BE6 Importo di affidamento € 842.162,91 IVA 10% compresa, conseguente al D.L. 50 del 17 maggio 2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" Adeguamento prezzi dei materiali da costruzione-convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e al D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 1-septies recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" conv. in Legge 23 luglio 2021 n. 106. | 2200681 / 110882 | 7735475BE6 | J83G18000230004 | 205.158,04 | PT2018000585 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - VILLA BORGHESE E GIARDINO DEL LAGO DI VILLA BORGHESE - FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011 COD. C3.1.38 - LOTTO 1 |

IL DIRETTORE

GIUSEPPE SORRENTINO



Elenco allegati

| DESCRIZIONE |
|--|
| QL20230049756-COMPUTO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA COMPENSAZIONE.pdf |
| certificato-INAIL_39231293 ZACCARIELLO scad. ott 2023.pdf |
| QL20230049756-RELAZIONE DI PERIZIA.pdf |
| stipula appalto contratto.pdf |
| Determina rep 1511_2018_ nomina gruppo di lavoro.pdf |
| QL20230049756-Quadro Comparativo 2SAL.pdf |
| certificato-INAIL_39231293 ZACCARIELLO scad. ott 2023.pdf |
| Determina rep 2023_592 - Proroga Giardini del lago.pdf |
| QL20230049756-Quadro Comparativo lavori 3SAL.pdf |
| checklist adeg prezzi.pdf |
| QL20230049756-C.M.E. 2 SAL CON COMPENSAZ..pdf |
| QL20230049756-Quadro comparativo 1SAL.pdf |
| Determina rep 1128_2022 Liquidazione 3 SAL.pdf |
| cert INAIL_38436235 TECNOPAESAGGI SRL scad. sett 2023.pdf |
| QL20200086536-avvio lavori.pdf |
| QL20230049756-Quadro Comparativo oneri della sicurezza 3 SAL.pdf |
| Determina rep 627_2020 - Sostituzione RUP PANUNTI - VANNELLI.pdf |
| Determina rep 2021_1796 - Proroga contrattuale lotto 1.pdf |
| QL20230049756-C.M.E. 1SAL CON COMPENSAZ..pdf |
| QL20230049756-COMPUTO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA - Progetto.pdf |
| Determina rep 1536_2018 - a contrarre.pdf |
| QL20200091750-CONTRATTO RTI.pdf |
| Determina rep 1438_2020 - Affidamento lotto 1 a RTI Tecnopaesaggi.pdf |