



Assemblea Capitolina Commissione Speciale PNRR

Relazione n. 4

attività al 12 dicembre 2023

Presidente: Giovanni Caudo

Vicepresidente Vicaria: Cristina Michetelli / Vicepresidente: Francesco Filippo Carpano

Commissari: Erica Battaglia, Ferdinando Bonessio, Carla Consuelo Fermariello, Paolo Ferrara, Rocco Ferraro, Francesca Leoncini¹, Mariacristina Masi², Federico Rocca, Antonio Stampete

Staff di Segreteria CS PNRR: Roberta Cavallari, Valentina Politano, Elisabetta Romano, Donatella Tito.

dicembre 2023

¹ Dal 14/07/2023 la Cons. Francesca Leoncini ha sostituito il Cons. Marco Di Stefano che ha presentato lettera di dimissioni alla Presidente dell'Assemblea Capitolina in data 08/09/2022 (prot. RQ/14063) manifestando l'intenzione di non voler partecipare ai lavori della CS PNRR e con nota RQ/9133 del 23/05/2023 ha chiesto di essere sostituito.

² Dal 22/12/2022 la Cons. Mariacristina Masi ha sostituito la dimissionaria Cons. Lavinia Mennuni.

La Commissione Speciale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (CS PNRR) istituita con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 02 del 04/01/2022 e formalmente costituita in data 01/02/2022, ha avviato i propri lavori il 07/02/2022 con l'obiettivo di:

- proporre all'Assemblea Capitolina la formulazione di indirizzi e orientamenti attuativi in merito alla progettazione e partecipazione ai bandi del PNRR;
- costruire momenti di partecipazione aperta ai contributi di diversi soggetti, in particolare del Terzo Settore, alle scelte e ai progetti inerenti al PNRR, anche al fine di individuare priorità sia temporali che di ambiti territoriali oggetto di intervento;
- accompagnare, con riferimento alle scelte di indirizzo politico, l'attività della Direzione PNRR;
- monitorare e valutare le attività di progettazione e attuazione dei progetti del PNRR presentati da Roma Capitale - Comune di Roma in tutte le sue articolazioni, comprese le Società Partecipate;
- promuovere momenti di confronto culturale, sui temi e sulle questioni intercettate dalle Missioni del PNRR, con il mondo delle rappresentanze sociali, accademiche e culturali.

Il Presidente della Commissione Speciale PNRR (CS PNRR), Cons. Giovanni Caudo, ha provveduto a relazionare al Sindaco, alla Presidente dell'Assemblea Capitolina e ai Commissari membri, sulle attività svolte dalla CS PNRR nel corso del primo e secondo semestre 2022 e primo semestre 2023 (Le relazioni sulle attività della CS PNRR del I e II semestre 2022 e I semestre 2023 sono disponibili per la consultazione al seguente link <https://www.comune.roma.it/web/it/commissione-speciale-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.page>). Dal giugno 2023 tutte le informazioni riguardanti il PNRR di Roma Capitale, sono accessibili al seguente link: <https://www.comune.roma.it/web/it/trasparenza-progetti-pnrr.page>

Il 17 luglio 2023 la Commissione Speciale PNRR e Urban@it -Centro nazionale di studi per le politiche urbane- hanno promosso il seminario "PNRR di Roma. Aggiornamenti e stato di attuazione" durante il quale il Presidente Giovanni Caudo ha presentato il rapporto semestrale della Commissione Speciale PNRR e si è proceduto ad un confronto allargato ad altre città sull'attuazione del PNRR. Di seguito il programma del seminario:



ROMA
La Commissione Speciale PNRR
di Roma Capitale

urban@it
Il Centro nazionale di studi
per le politiche urbane - Urban@it

promuovono il Seminario

PNRR di ROMA
Aggiornamenti e stato di attuazione

Sala Laudato Si'
Palazzo Senatorio, Ore 15.00
17.07.2023

Programma:

Ore 15.00
Saluti istituzionali
Svetlana Celli, *Presidente Assemblea Capitolina*
Valeria Baglio, *Capogruppo Partito Democratico Assemblea Capitolina*
Nicola Martinelli, *Presidente Urban@it*

Ore 15.40
Intervento di apertura
Giovanni Caudo, *Presidente Commissione Speciale PNRR Roma Capitale*

Ore 16.00
PNRR di Roma
Roberto Gualtieri, *Sindaco di Roma*

Ore 16.20
L'attuazione del PNRR a Roma
Raffaele Barbato, *Direttore Dipartimento Pianificazione Strategica e PNRR Roma Capitale*

Ore 16.40
Le strategie e le scelte di Roma Capitale per gli investimenti del PNRR
Barbara Funari, *Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute*
Miguel Gotor, *Assessore alla Cultura*
Eugenio Patané, *Assessore alla Mobilità*
Ornella Segnalini, *Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture*
Maurizio Velocchia, *Assessore all'Urbanistica*

Ore 17.30
L'attuazione dei PUI e dei PINQuA
Valentina Cocco, *Responsabile Unico Procedimento Roma Capitale*

Ore 17.45
Interventi programmati del mondo delle imprese, dei sindacati e del Terzo Settore

Ore 18.00
Tavola rotonda: gli investimenti del PNRR a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino - a cura di Urban@it
Mariella Annese, *Politecnico di Bari*
Claudia Tubertini, *Università di Bologna*
Valeria Fedeli, *Politecnico di Milano*
Giovanni Laino, *Università di Napoli*
Giovanni Caudo, *Presidente CS PNRR Roma*
Luca Starrico, *Politecnico di Torino*

Ore 19.00
Riuscirà il PNRR a rilanciare l'Italia?
Gianfranco Viesti, *Università di Bari*

Nel primo semestre 2022 la Commissione Speciale PNRR ha analizzato i temi della Governance, delle strategie e delle attività amministrative di Roma Capitale volte all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, monitorando la partecipazione ai bandi del PNRR legati alle singole Missioni. L'attività della CS PNRR si è dunque allineata ai tempi con cui venivano pubblicati i bandi e ha programmato momenti di confronto con gli uffici di Roma Capitale al fine di rispettare le scadenze.

Una nuova fase del lavoro della CS PNRR – dal luglio 2022 – ha riguardato la verifica sull'attuazione degli investimenti, stante la preoccupazione per l'enorme mole di impegni che gli uffici di Roma Capitale devono affrontare e per le possibili criticità da risolvere entro i tempi imposti dalle procedure del PNRR per aprire i cantieri, realizzare gli interventi e le opere previste.

Nel corso di questo semestre sono state condotte anche le interlocuzioni con il capo di gabinetto di Roma Capitale per riportare gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione Speciale PNRR in merito all'individuazione dei progetti complementari a quelli del PNRR.

Ad oggi risulta che Roma Capitale ha partecipato al 95% degli Avvisi pubblicati, con un tasso di successo delle proposte progettuali pari al 90% e dispone di 1.150.700.581,43€ di risorse PNRR per un totale di 279 progetti finanziati (pari a 288 CUP) suddivisi nelle seguenti macroaree tematiche che includono diverse Missioni e Componenti:

- 11,7 milioni di euro per il finanziamento di 10 progetti a supporto della digitalizzazione;
- 238,7 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e storico di Roma, con il sostegno di 142 progetti, incluso l'investimento Caput Mundi – Next Generation EU;
- 526 milioni di euro per la mobilità sostenibile e green (19 progetti finanziati);
- 228,7 milioni di euro a supporto di 13 progetti per la riqualificazione (Piani Urbani Integrati), per l'housing sociale e per la rigenerazione urbana;
- 123,3 milioni di euro per il rafforzamento delle politiche sociali, per il potenziamento dell'offerta di servizi d'istruzione e per interventi per lo sport e l'inclusione sociale con 89 progetti già finanziati;
- 21,3 milioni di euro per l'efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per la resilienza dei territori con il finanziamento di 6 progetti del territorio capitolino.

Circa l'80% degli interventi finanziati che vedono Roma Capitale come Soggetto Attuatore si concluderanno nel secondo semestre 2026. Il restante 20% degli interventi ha tempi di attuazione più brevi e termineranno nel 2024 e nel 2025 (ad es. una quota di progetti Caput Mundi e piste ciclabili dovranno terminare entro fine 2024).

La Presidenza della Commissione PNRR, nel corso del secondo semestre 2023, ha convocato 16 sedute (per un totale di 70 riunioni da febbraio 2022) volte a:

- 1. monitorare e accompagnare le attività connesse all'attuazione degli investimenti finanziati dal PNRR,*
- 2. proporre l'integrazione dei progetti PNRR con altri interventi complementari (rafforzativi) da programmare con risorse aggiuntive del bilancio comunale, con altre fonti di finanziamento, o con risorse provenienti dai risparmi conseguiti nella fase di aggiudicazione dei progetti finanziati dal PNRR.*

1

Monitoraggio e accompagnamento delle attività connesse all'attuazione degli investimenti PNRR:

- *Seduta n.17 del 04/07/2023 PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4, Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici - aggiornamenti e stato di attuazione degli interventi.*

Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 02 del 24 giugno 2022 è stato approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 "Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR per un totale di 336 interventi per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro (268 milioni di euro per 208 interventi Caput Mundi gestiti da altri soggetti attuatori -Soprintendenze Speciali, Parco Archeologico del Colosseo, Parco Archeologico dell'Appia antica, Ministero del Turismo, Regione Lazio e Diocesi di Roma- e 232 milioni di euro per 128 interventi in capo a Roma Capitale). È emerso che Roma Capitale si è avvalsa delle attività di Invitalia per tutte le fasi prestazionali necessarie alla progettazione, verifica, esecuzione e collaudo di 98 interventi (per € 182 milioni) inseriti nell'elenco Caput Mundi di cui l'Amministrazione è Soggetto Attuatore. I restanti 30 interventi (per € 50 milioni) vengono seguiti dalla Soprintendenza Capitolina e dai dipartimenti competenti di Roma Capitale, nella maggior parte dei casi attraverso la società Giubileo 2025. La tabella che segue riporta i 37 interventi Caput Mundi (per un totale di circa 21 milioni di euro) che -come comunicato dalla Direzione Interventi Edilizia Monumentale della Soprintendenza Capitolina- saranno completati entro il 31/12/2024:

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - INTERVENTI CHE SARANNO COMPLETATI ENTRO IL 31 12 2024				
ID	id_sito	Linea di Azione	Titolo intervento	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO €
15	6	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Parco del Colle Oppio Terme di Tito e Traiano - Riquilificazione dell'area verde	1.510.000,00 €
19	10	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Muro di fondo Foro di Augusto - Restauro e consolidamento	1.428.000,00 €
20	11	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Restauro pavimentazione piazza del Campidoglio e prospetti	3.510.000,00 €
21	12	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Restauro del gruppi scultorei dei Dioscuri	270.000,00 €
22	13	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Foro di Traiano - Sistemazione e valorizzazione area porticata sud	476.000,00 €
53	44	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	Sotterranei del Museo Barracco: restauro complesso archeologico, valorizzazione, apertura al pubblico	476.000,00 €
57	48	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	via delle Botteghe Oscure - Tempio delle ninfe	536.000,00 €
59	50a	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	restauro del monumento ad Anita Garibaldi	437.000,00 €
60	50b	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	restauro del Mausoleo Ossario Garibaldino	463.000,00 €
61	51	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	latrina romana di via Garibaldi	119.000,00 €
62	52	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	restauro e consolidamento della Basilica di Generosa	357.000,00 €
64	54	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	cisterna romana di via Cristoforo Colombo	357.000,00 €
68	58	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	Ponte S. Angelo: restauro delle statue	1.184.000,00 €
202	186	#Lacittàcondivisa	Area Archeologica via Cilicia: restauro, consolidamento e percorso di visita	833.000,00 €
203	187	#Lacittàcondivisa	Sepolcro di Priscilla: restauro dei casali ed allestimento	833.000,00 €
204	188	#Lacittàcondivisa	Cappella Reginald Pole	238.000,00 €
206	190	#Lacittàcondivisa	Colombario di Pomponius Hylas	714.000,00 €
207	191	#Lacittàcondivisa	Mausoleo di Lucilio Peto (sepolcreto Salario): restauro della parti lapidee e adeguamento degli impianti	595.000,00 €
208	192	#Lacittàcondivisa	Ipogeo di via Livenza	60.000,00 €



209	193	#Lacittàcondivisa	Colombario di Villa De Santis: consolidamento della volta, restauro del pavimento e sistemazione accesso	119.000,00 €
210	194	#Lacittàcondivisa	Mausoleo con gazebo via S. Marcellino: sistemazione esterna e accessibilità	119.000,00 €
211	195	#Lacittàcondivisa	Torre e complesso di Casa Calda: restauro e consolidamento	714.000,00 €
213	197	#Lacittàcondivisa	Torrione Prenestino: restauro ricostruttivo e conservativo ed illuminazione artistica	833.000,00 €
214	198	#Lacittàcondivisa	Sepolcro di Largo Talamo: restauro elementi lapidei	357.000,00 €
217	201	#Lacittàcondivisa	Colombario via Pescara - via Taranto: restauro e fruibilità	417.000,00 €
218	202	#Lacittàcondivisa	Mausoleo Monte del Grano: impermeabilizzazioni della copertura ed illuminazione delle aree esterne	179.000,00 €
219	203	#Lacittàcondivisa	Torre e casale dei Quadraro	298.000,00 €
311	265	#Mitingodiverde	Fontana di Roma - restauro della Fontana di piazza Santa Maria in Trastevere	403.000,00 €
312	266	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della fontana di piazza Aracoeli	349.000,00 €
313	267	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della fontana di piazza Viminale	427.000,00 €
314	268	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore	219.000,00 €
317	271	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della Fontana dei Tritoni in piazza Bocca della Verità	383.000,00 €
318	272	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della fontana di piazza della Rotonda	356.000,00 €
319	273	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Farnese	500.000,00 €
320	274a	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Navona: fontana dei quattro fiumi	520.000,00 €
321	274b	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Navona: fontana del Moro	286.000,00 €
322	274c	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Navona: fontana del Nettuno	336.000,00 €

- *Seduta n.18 del 11/07/2023 (congiunta con CCP XI Scuola) PNRR Missione 4 Componente 1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuove costruzioni e riqualificazioni - aggiornamenti e stato di attuazione; Seduta n.25 del 23/10/2023 PNRR Missione 4 - C1, Investimenti: 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia; 1.2 Potenziamento dell'offerta dei servizi del tempo pieno e mense; 1.3 Piano estensione tempo pieno a scuola; 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.*

Roma Capitale ha partecipato a 4 avvisi pubblici del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che le hanno consentito di disporre di 27,86 milioni di euro per migliorare l'accesso e promuovere la qualità e l'equità educativa in tutti i Municipi della Capitale: **26,39** milioni di euro sono impegnati per la costruzione di nuovi asili nido e scuole per l'infanzia (13 progetti: Asilo Nido a Settebagni - Via della Maremma; Asilo Nido e Suola infanzia - Piano di Zona C2 Lunghezza; Asilo Nido - Piano di Zona C21 Lunghezzina 2 - Via Capestrano; Scuola Materna di tre sezioni "Località Finocchio" - Via Valderice; Asilo Nido e scuola Infanzia - Piano di Zona B50 Monte Stallonara - Via Decimomannu; Asilo Nido "delle Langhe" - Via delle Langhe; Asilo Nido "C10" Via Monte del Cremasco; Scuola di Infanzia "C10" Via Monte del Cremasco; Scuola di Infanzia Piano di Zona B47 "La Storta" Via Libero Bovio; Scuola dell'Infanzia Palenco – I.C "G. Palombini" Via Liberato Palenco n°60/62; Scuola dell'Infanzia sezione ponte "Fabio Filzi" Via del Frantoio n. 46; Asilo Nido "Val Cannuta" Via di Val Cannuta n. 235/237; Asilo Nido "Fantabosco" Via di Santa Seconda n.21); **0,27** milioni di euro per il potenziamento e la costruzione di una infrastruttura sportiva (Palestra Scuola Secondaria Primo Grado Palestra BI.C. "Milanesi" Via Tropea 26 (riqualificazione in fase di aggiudicazione lavori); **1,28** milioni di euro, destinati a 3 progetti -in fase di aggiudicazione lavori - per la costruzione di nuove mense (Mensa Scuola Primaria "Plesso S. Nicola" Via Ceva 244; Mensa Scuola Materna "Monte Arsiccio" Via

Ciampoli 15; Mensa Istituto Comprensivo Alessandro Magno Via Oscar Ghiglia 226); risorse, pari a **19,86** milioni di euro, sono stanziati per 4 progetti di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio scolastico nell'ambito dei piani di edilizia scolastica confluite nel PNRR (cd. *Progetti non nativi* - IC Regina Elena, Infanzia e Primaria Regina Elena - via Puglie (adeguamento sismico-si attendono decisioni in merito da parte del Mun. Rm I); Plesso Scolastico "Regina Margherita" Via Madonna dell'Orto (miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio – in fase di aggiudicazione lavori); IC "Vittorino da Feltre" Via delle Carine 2, Sec. I G. Mazzini (miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio in fase di aggiudicazione lavori); Scuola Elementare "Elsa Morante" (ex Istituto 4 Novembre) via Alessandro Volta 41 (miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio - in fase di aggiudicazione lavori).

- *Seduta n.21 del 29/08/2023 e n.31 del 12/12/2023 (congiunta con CCP III Mobilità) rispettivamente: PNRR, Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.2. Audizione su "Asse urbano via Nazionale - corso Vittorio Emanuele II. Ipotesi e prospettive nel progetto per la nuova tramvia Termini-Vaticano-Aurelio e PNRR, Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.2 Linea Tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio: audizione su proposte di rigenerazione urbana (rif. nota Confcommercio Roma prot. 315 del 08.11.2023 – RQ/2023/20533).*

Roma Capitale ha ottenuto 220 milioni di euro per il rafforzamento della rete tramviaria. In particolare, è finanziata parzialmente dal PNRR la linea tranviaria Termini-Vaticano–Aurelio (120 milioni di euro) e la linea Togliatti (100 milioni di euro). A giugno 2023 Invitalia ha pubblicato la gara per il progetto di Roma Servizi per la Mobilità per l'intera TVA, prevedendone l'aggiudicazione per novembre 2023. Il costo complessivo dell'infrastruttura è pari a 293 milioni di euro (fondi PNRR e Fondo trasporto rapido di massa). Sul tema è emersa l'esigenza di meglio definire lo schema di assetto degli assi viari interessati dalla tranvia TVA, in special modo per la tratta da Piazza della Repubblica a Ponte Vittorio, al fine di individuare soluzioni progettuali che valorizzino, sotto il profilo ambientale, l'inserimento dell'infrastruttura ferrotranviaria in un contesto di eccezionale pregio sotto il profilo storico-culturale e di valenza urbanistica. I Presidenti della Commissione Speciale PNRR e CCP III Mobilità, già con nota RQ/18179 del 10/11/2022, avevano sottolineato le principali finalità del progetto della linea TVA, tesa all'incremento dei processi di pedonalizzazione, di limitazione dell'accessibilità veicolare privata, soprattutto nelle aree di centro storico, e di contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti, nonché alla riqualificazione ambientale e alla sostenibilità ecologica delle aree interessate dal tracciato; *"...Alcuni dei luoghi interessati dal progetto, come Via Nazionale e Corso Vittorio, mostrano i segni di un progressivo depauperamento del tessuto commerciale. Altri invece, come Piazza Pio XI, necessitano di una riqualificazione radicale per affermare la qualità dello spazio pubblico e soprattutto, come richiesto dai cittadini e dallo stesso municipio per affermare condizioni di sicurezza stradale che oggi appaiono decisamente critici"* ... si è rilevata l'esigenza di estendere l'incarico di progettazione *"oltre il perimetro strettamente infrastrutturale per comprendere le sistemazioni dell'intero contesto in cui il tram si inserisce"* e *"cogliere l'occasione per rinnovare e sperimentare un diverso disegno dello spazio (anche in termini di materiali e di allestimenti), in modo da contribuire a migliorare in modo sostanziale i principi di sostenibilità ambientale dello spazio urbano"*. È stato quindi affidato alla Facoltà d'Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza", il servizio di Ingegneria e Architettura per *"Studi e ricerche per lo sviluppo dello schema di assetto e di soluzioni architettoniche e tecniche per la valorizzazione del piano urbano dell'isola ambientale tratta Piazza della*

*Repubblica - Ponte Vittorio nell'ambito del progetto della Tranvia Termini Vaticano Aurelio*³. Le due sedute di Commissione PNRR del 29 agosto e del 12 dicembre 2023 hanno rispettivamente esaminato il Dossier TVA redatto dalla Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza e le questioni relative all'incidenza del progetto sulla viabilità locale, sul traffico, sul sistema del parcheggio e di carico e scarico delle merci e sulla promozione e accessibilità alle attività commerciali (così come da richiesta di *Confcommercio Roma* del 08/11/2023 – prot. RQ/2023/20533). Dalla seduta di CS PNRR del 12 dicembre 2023 è emerso che l'apertura del cantiere della TVA, prevista per il 2024, è rinviata in quanto, durante il Giubileo, il cantiere -in centro storico- non potrebbe rimanere aperto. Inoltre, invece di utilizzare una parte di fondi PNRR che hanno scadenze stringenti e una parte di fondi del ministero dei Trasporti, il Sindaco Gualtieri ha chiesto, insieme alla Commissaria di Governo alle tranvie, la rimodulazione delle fonti di finanziamento per la linea; richiesta che dovrà essere valutata dal Ministero. La TVA verrà quindi finanziata con fondi tutti di provenienza dal ministero dei Trasporti, mentre la fonte di finanziamento della tranvia Togliatti -il cui cantiere non verrà interrotto nell'anno giubilare- sarà solo PNRR.

- *Seduta n.22 del 18/09/2023 (congiunta con CCP X Sport) PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Sport e inclusione sociale, Investimento 3.1 - aggiornamenti e stato di attuazione degli investimenti; Seduta n.28 del 21/11/2023 (congiunta con CCP X Sport) PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Sport e inclusione sociale, Investimento 3.1 "Parco Colli d'Oro" (Nuova realizzazione - Cluster 1) - aggiornamenti e stato di attuazione.*

Si tratta di un investimento pari a 22,5 milioni di euro per la realizzazione e rigenerazione di 3 complessi sportivi finanziati da 2 avvisi pubblici del Dipartimento per lo Sport: Impianto di Parco Colli d'Oro Mun. XV - Importo attribuito: 14.620.000,00 euro, gara aggiudicata – in attesa stipula contratto – in corso Conferenze di Servizi. L'obiettivo dell'intervento è di potenziare l'offerta sportiva, valorizzando lo sport agonistico e promuovendo la pratica sportiva all'aperto. L'intervento proposto riguarda il recupero dell'area urbana del parco Colli d'Oro mediante la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor e interventi di funzionalizzazione del verde con una vocazione sportiva. Il Parco Colli d'Oro è una grande area verde situata a Labaro, all'interno del quale sorge un'opera incompiuta di destinazione sportiva abbandonata e pericolante con migliaia di metri quadri di spazi verdi. Il progetto prevede interventi puntuali di funzionalizzazione del verde, con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza un'area bonificata e potenziata in termini di offerta di servizi pubblici, nonché di promuovere la cultura dello sport come strumento di inclusione ed integrazione sociale. Il progetto permetterà il recupero dell'area urbana con la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor, con millecinquecento posti, pari a una superficie complessiva di 3.700 mq, da destinare alle discipline di basket, pallavolo, calcio a 5. Saranno, infatti, realizzati campi di calcetto, basket, crossfit, percorso vita, skate park, mountain bike, nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dell'area. L'intervento è redatto in linea con gli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico previsti dal principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) e in coerenza con il target del 20% in meno riguardo gli standard nearly Zero Energy Buildings. L'obiettivo finale è quello di valorizzare il Parco Colli d'Oro e renderlo area a destinazione sportiva per tutti i cittadini e accessibile gratuitamente. Impianto Valentina Caruso di largo Chiaro Davanzati Mun. IV – Importo attribuito: 3.880.000,00 euro, gara aggiudicata. L'intervento riguarda la riqualificazione dell'Impianto sportivo Valentina Caruso, abbandonato dal 2018, mediante la ristrutturazione degli edifici esistenti e la rigenerazione delle aree sportive all'aperto. L'obiettivo è di

³ Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale QG/1433/2022 del 29/12/2022.

migliorare, da un lato, l'efficienza energetica utilizzando tecnologie sostenibili e materiali ecocompatibili; dall'altro di potenziare l'offerta sportiva, valorizzando il ruolo dello sport come volano per l'inclusione sociale. L'intervento prevede la riqualificazione dell'Impianto sportivo Valentina Caruso con il recupero della struttura, abbandonata dal 2018, e la restituzione alla cittadinanza di un impianto all'avanguardia in termini di efficienza energetica, attraverso l'impiego di tecnologie e l'utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili. La riqualificazione della struttura, inoltre, consentirà di potenziare l'offerta di servizi di sport e inclusione sociale in un'area della periferia est di Roma in cui si registra una carenza di impianti. Sono previsti non solo interventi di ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, ma anche di rinnovamento degli spazi sportivi all'aperto, con la rifunzionalizzazione del limitrofo parco, attraverso percorsi attrezzati. Le discipline praticabili saranno: calcetto, basket, pallamano pallavolo, tennis, padel, oltre al crossfit, fitness e parkour nel parco pubblico. Il progetto è redatto nel rispetto di obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico. Pala Fijlkam Mun. X - Importo attribuito: 4.000.000,00 euro, gara aggiudicata. L'obiettivo dell'intervento è di potenziare l'impianto sportivo esistente, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'efficienza energetica. L'intervento proposto è parte di una strategia del comune di Roma per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, miglioramento della qualità della vita e riqualificazione del territorio. Il progetto prevede un intervento complesso di retrofit energetico, volto a migliorare la qualità tecnologica e gestionale dell'impianto. La struttura è composta di diversi edifici, tra i quali il palazzetto (adiacente alla stazione), le foresterie, le palestre, le sale didattiche, la sala comune, la mensa, un campo da tennis, un ampio parcheggio, le sale dove si tengono mostre e convegni e altro ancora. È sede di manifestazioni sportive e sociali e rappresenta il punto di riferimento delle attività della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Pertanto, nell'intervento è prevista l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e/o eolico) integrata con sistemi di accumulo, oltre a parziali interventi sugli involucri edilizi per la correzione dei ponti termici ed isolamento di una parte delle strutture disperdenti opache. Si propone il potenziamento dell'impianto sportivo esistente mediante interventi di ristrutturazione delle presenti dotazioni impiantistiche e degli involucri edilizi particolarmente energivori.

- *Seduta n.26 del 31/10/2023 Aggiornamenti sulla proposta di defianziamento dei Piani Urbani Integrati avanzata dal Governo. Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Tor Bella Monaca/Tor Vergata – Aggiornamento stato di attuazione; Seduta n.29 del 30/11/2023 PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Tor Bella Monaca/Tor Vergata – aggiornamento attività Tavoli di co programmazione.*

Un investimento di 180 milioni di euro per l'attuazione dei Piani Urbani Integrati situati nelle aree periferiche di Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà, mediante il finanziamento di 3 progetti (suddivisi in 11 CUP) integrati per la rigenerazione e valorizzazione dei territori. Nello specifico, il PUI di Tor Bella Monaca/Tor Vergata prevede la riqualificazione ed efficientamento energetico del comparto R5 (per circa 57 milioni di euro di finanziamenti PNRR) e riqualificazione dello spazio pubblico e piste ciclabili (per circa 22 milioni di euro). Entro il 31/12/2024 è prevista la realizzazione del 30% delle opere. Non solo *opere* quindi, per le quali si è costituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti di vari Dipartimenti di Roma Capitale, ma anche *progetti immateriali* che vengono portati avanti da un tavolo di coordinamento composto dai Dipartimenti di Roma Capitale e da enti del terzo settore. Sono in atto attività di costruzione di comunità, finalizzate a definire le esigenze sociali emergenti che possono essere tradotte in specifiche azioni da inserire all'interno dei servizi sociali offerti dal Piano Integrato. Tutto ciò permetterà di raggiungere più diffusamente quei soggetti che in un territorio così problematico sono più difficilmente raggiungibili, coinvolgendoli nel Progetto. L'istituzione del Laboratorio di Quartiere (in

accordo con l'Università La Sapienza) inoltre, mira a supportare le attività del “tavolo di coordinamento sui progetti immateriali”, attraverso un approccio integrato alla complessità dei problemi del territorio e delle azioni da sviluppare, coordinando sul territorio azioni: valutative e propositive sulle residenze con particolare riferimento ai problemi del sovraffollamento alloggiativo, ai potenziali problemi derivanti dai cambi alloggi previsti dai Programmi in corso, ai problemi derivanti dalla presenza di persone anziane fragili e di persone vulnerabili portatori di handicap; di coinvolgimento della popolazione residente mediante la costruzione di percorsi di ascolto e la realizzazione di assemblee cittadine; di coinvolgimento del Terzo Settore e degli stakeholder territoriali, nonché del tessuto associativo locale per l'attivazione dei tavoli di co-programmazione e co-progettazione.

- *Seduta n.27 del 09/11/2023 PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Polo della Solidarietà Corviale – stato di attuazione degli investimenti e aggiornamento attività Tavoli di co programmazione.*

Il PUI di Corviale prevede un finanziamento complessivo di quasi 50 milioni di euro così suddivisi: rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico degli edifici destinati a Incubatore d'impresa INCIPIT e Centro Civico Nicoletta Campanella (11,3 milioni); completamento del Palazzetto dello sport in via Maroi e Parco sportivo (8,3 milioni); Parco Est e Parco Ovest (8 milioni); Testata trancia H e piazzetta delle arti e dell'artigianato (4,6 milioni); Trancia H e sale condominiali (17,7 milioni). Anche per il PUI di Corviale le associazioni in sinergia con i Laboratori di Quartiere e Roma Capitale stanno svolgendo attività di costruzione di comunità, finalizzata a definire le esigenze sociali emergenti che possono essere tradotte in specifiche azioni da inserire all'interno dei servizi sociali offerti dal Piano Integrato. Per la lotta all'abbandono scolastico nei territori fragili dei PUI Corviale e PUI Tor Bella Monaca si replica il bando "Scuole aperte", attingendo dalle somme stanziare per gli Interventi Immateriali. Il fine è la creazione di una rete di scuole che facciano sistema, accogliendo e supportando i giovani dei due territori in un percorso educativo e culturale che vada oltre il canonico orario scolastico al fine di meglio integrare gli stessi nel mondo della scuola; il progetto "Territori a disoccupazione Zero", già attivo in Francia (su cui la Commissione Speciale PNRR, in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l'Università la Sapienza di Roma e con la Città metropolitana di Roma ha organizzato un evento pubblico in data 08/06/2023) rappresenta una prima sperimentazione per l'Italia. Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di dare una risposta concreta alla domanda di lavoro che è presente in quel quartiere attraverso una modalità operativa che partendo dalla ricognizione delle competenze e della domanda incroci questa con le opportunità offerte dagli investimenti del PUI. Le attività andranno quindi a dare supporto al tessuto imprenditoriale del quartiere e favorire nuove attività e strumenti per far fronte alla transizione digitale ed ecologica. I Tavoli di co programmazione hanno inoltre l'obiettivo di individuare, attraverso la conoscenza dei territori supportata dai laboratori, ulteriori linee d'azione che rispondano agli obiettivi imposti dal PNRR per poter attivare forme di finanziamento complementare. Un ruolo centrale lo hanno in questi progetti i soggetti del Terzo settore e le realtà già attive sul territorio oltre al sistema delle fondazioni e del sistema bancario locale che hanno manifestato il loro interesse e coinvolgimento.

- *Seduta n.30 del 04/12/2023 - PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.4: Audizione su stato di attuazione “Rinnovo flotte bus e treni verdi. Full Green - Bus elettrici e infrastrutture”.*

Per l'intervento 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi - sub investimento BUS", finalizzato all'acquisto di 411 autobus (di cui 109 bus elettrici da acquistare entro il 31 dicembre 2024 ed ulteriori 302 da porre in servizio entro il 30 giugno 2026), e per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto (colonnine di ricarica e opere connesse di adeguamento depositi), le risorse assegnate a Roma Capitale dal PNRR sono pari a complessivi 292 milioni di euro circa (euro 208.500.000,00 per acquisto autobus elettrici e euro 84.071.037,00 per infrastrutture di ricarica). Ad ATAC Spa è stata conferita la funzione di soggetto attuatore esterno per il rinnovo del parco veicolare TPL con autobus a trazione elettrica e, il Consiglio di amministrazione di ATAC ha autorizzato l'indizione della gara con la forma della procedura aperta per la fornitura e servizio di full service di n. 396 Autobus Full Electric 3 porte da 12 metri e 15 Autobus Full Electric 3 porte da 18 metri, in n.3 lotti. Con deliberazione n.30 del 03 agosto 2023, Atac ha modificato sia alcuni aspetti tecnici richiesti che la base d'asta per l'acquisto dei bus, aumentata da euro 500.000 a euro 530.000 per i veicoli da 12 m e da euro 700.000 a euro 730.000 per quelli da 18m. L'incremento di euro 30.000 per i 411 bus previsti corrisponde a un incremento complessivo di euro 12.330.000, coperto in autofinanziamento da ATAC. Tale scelta è stata determinata dall'esame degli esiti delle gare di fornitura di autobus elettrici a finanziamento PNRR che hanno evidenziato valori unitari superiori a quanto previsto, quindi dalla conseguente necessità di aumentare la base d'asta per assicurare la massima partecipazione alla gara. Il bando di gara è stato pubblicato il 26 giugno 2023, con scadenza della presentazione delle offerte in data 02 ottobre 2023. L'importo a base di gara era pari ad euro 319.482.328,38 (comprensivo della quota in autofinanziamento del servizio di full service), suddiviso in tre lotti: LOTTO 1 - Impianti di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza per un totale di n. 202 autobus da 12 metri (Importo a base di gara: euro 155.545.269,69); LOTTO 2 - Impianti di Grottarossa e Tuscolana per un totale di n. 194 autobus da 12 metri (Importo a base di gara: euro 149.384.379,46); LOTTO 3 - Impianto di Grottarossa per un totale di n. 15 autobus da 18 metri (Importo a base di gara: euro 14.552.679,23). Il 21 novembre 2023 è stato aggiudicato alla società Romana Diesel S.p.A. l'appalto per la fornitura di 411 bus, suddiviso in tre lotti, finanziato dai fondi PNRR e, al momento è in corso il periodo di "stand still" che si conclude il 27 dicembre 2023, consentendo di stipulare il contratto entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto della milestone del PNRR. Per quanto riguarda l'intervento relativo alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica (per euro 84.071.037,00) ricomprende tutte le attività di elettrificazione di cinque depositi da destinare al rimessaggio degli autobus elettrici, di cui quattro di proprietà di ATAC (Portonaccio - area denominata "bis" - Tor Sapienza, Grottarossa e Trastevere) e uno di proprietà di Roma Capitale (deposito di piazza Ragusa, "Tuscolana"). Sui depositi di proprietà di ATAC l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per autobus elettrici nelle rimesse di Trastevere, Portonaccio, Grottarossa e Tor Sapienza è stato assegnato al Consorzio "Full Green" (costituito da ATAC, ATM e ANM). Con riferimento all'elettrificazione del deposito di proprietà di Roma Capitale – ex rimessa Ragusa, la società Enel X Italia Srl ha proposto la propria candidatura per la nomina di Promotore ai fini dell'affidamento in regime di partenariato pubblico privato del servizio di efficientamento energetico mediante elettrificazione del deposito in questione a servizio del trasporto pubblico locale del centro urbano della Città di Roma. Ad oggi, in seguito alla Conferenza di Servizi, sono pervenuti tutti i pareri di massima favorevoli.

- *Seduta n.19 del 01/08/2023 - PNRR Missione 1 Componente 3 - 3.2 Sviluppo industria cinematografica "Progetto Cinecittà": aggiornamenti e stato di attuazione.*

Come noto, l'investimento 3.2 *Progetto Cinecittà* mira a migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso. L'A.D. Nicola Maccanico ha precisato, nel corso



dell'audizione, che il progetto, nato più di due anni fa, prevedeva un importo complessivo di 260 milioni di euro di cui 160 da investire sul sito esistente di Cinecittà (40 ettari dove c'erano già anche tutti i permessi per costruire e per sviluppare il sito) e 100 milioni sul terreno di Torre Spaccata. Questo progetto aveva due target europei, uno fissato al 30 giugno 2023 per l'assegnazione delle gare dei 9 teatri che andavano sviluppati sul terreno esistente di Cinecittà (5 nuovi teatri e ristrutturazione di altri 4), l'altro al 30 giugno 2026, per il completamento di tutti i 17 teatri oggetto del piano: 9 di Cinecittà e 8 teatri che si immaginava di costruire sul terreno di Torre Spaccata. Lo sviluppo di Torre Spaccata prevedeva la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti che avrebbe dovuto conferire il terreno in cambio del 49% di Cinecittà. Successivamente, CDP ha avuto un cambio di governance e di strategia e ha comunicato a Cinecittà e alle istituzioni di non essere più disponibile a dare il terreno in cambio di equity. Questo è stato un primo cambiamento rispetto al piano iniziale: Cinecittà avrebbe dovuto acquistare il terreno. Conseguentemente il progetto è stato rimodulato, anche a seguito del rincaro dei prezzi, e l'obiettivo è stato quello di assegnare le nuove gare entro il 30 giugno 2023 sul sito esistente di Cinecittà. Al momento è stato quindi rispettato il target, sono stati assegnati quasi 140 milioni di gare europee per i 9 teatri e si è in linea per arrivare a investire 220 milioni che riguardano il sito di Cinecittà entro il 30 giugno 2026. È stata inviata una richiesta di rimodulazione alla Commissione europea per escludere dal target del 2026 gli 8 teatri e l'acquisto del terreno di Torre Spaccata. Nell'ottica di un necessario acquisto del terreno con fondi estranei al PNRR (finanziamenti privati) anche la costruzione dei teatri prevista su di esso sarà finanziata con altre risorse. Questo vuol dire che il progetto Cinecittà finanziato con PNRR finirà per valere 220 milioni, mentre i 40 milioni del PNRR rimasti per Torre Spaccata non essendo più sufficienti a realizzare gli interventi previsti, verranno restituiti (la seduta n.59 del 25/09/2023 convocata dalla CCP IV Ambiente in congiunta con la CS PNRR ha esaminato una proposta di sviluppo sul Pratone di Torre Spaccata, avanzata da alcune organizzazioni non a scopo di lucro, avente il fine di "contrastare il degrado e l'abbandono di un'area verde pubblica e area archeologica; favorire la conoscenza e anche il recupero di un'alimentazione sana e genuina; mitigare le difficoltà economiche della popolazione mediante anche l'autoproduzione di cibo; recuperare il contatto con la natura in un contesto fortemente urbanizzato; creare nuovi modelli di sviluppo tra gli enti pubblici e le organizzazioni non scopo di lucro").

2

Integrazione progetti PNRR con interventi complementari da programmare con risorse aggiuntive

La Commissione Speciale PNRR ha redatto un Rapporto con l'individuazione dei progetti Complementari agli interventi già finanziati dal PNRR. Tali progetti complementari/rafforzativi, che possono contribuire alla definizione della programmazione pluriennale ordinaria prevista con il bilancio previsionale, corrispondono al metodo di lavoro assunto dalla Commissione Speciale PNRR che ha previsto la disamina di singoli progetti finanziati dal PNRR (progetti bandiera) a fronte dei quali si sono contestualmente individuati possibili, ulteriori, progetti capaci di rafforzare l'investimento previsto o di integrarlo con interventi in ambiti non coperti dal PNRR o, in altri casi, con opere complementari, con l'intento di programmare un complesso sistematico di investimenti che possa costituire una strategia di intervento sulla città di Roma. La programmazione di interventi complementari nasce dalla necessità di rafforzare alcuni investimenti del PNRR rispondendo, così, alle esigenze dei cittadini e ottimizzando le ricadute sociali degli stessi. Si tratta di azioni di recupero urbano capaci di valorizzare la città e rilanciare la sua immagine attraverso opere che incidano anche dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Luoghi ripensati e riqualificati, trasformazione di aree urbane trascurate e pericolose in spazi sicuri e funzionali, incisivi sulla qualità urbana, che possono diventare un punto di riferimento per i cittadini e per la condivisione della vita della città. Nel corso delle sedute di Commissione Speciale PNRR n.19 del 01/08/2023 (*Rapporto sui "Progetti complementari al PNRR di Roma Capitale" – consegna ai membri di CS PNRR per valutazione preliminare alla successiva eventuale approvazione*) e n.20 del 08/08/2023 (*Disamina ed eventuale approvazione del Rapporto sui "Progetti complementari al PNRR di Roma Capitale" - Prot. RQ/13757 del 02/08/2023*) i Consiglieri membri, dopo aver esaminato il "Rapporto", si sono detti favorevoli a che tale attività di studio e di programmazione fosse resa disponibile al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (rif. prot. RQ/14311 del 10/08/2023) al fine di valutare la possibilità di valorizzare gli investimenti del PNRR per prolungarne gli effetti positivi, con la definizione di una programmazione pluriennale di medio/lungo periodo. Gli investimenti sono stati individuati anche con il contributo che è pervenuto nel corso delle audizioni e delle sedute della Commissione Speciale PNRR e altresì da parte dei Municipi che hanno segnalato le loro esigenze e i progetti coerenti con la logica sopra richiamata. Altri progetti potranno essere aggiunti successivamente a ulteriore completamento del lavoro in corso. L'importante dotazione di risorse straordinarie del PNRR apre la possibilità di avviare quindi, parallelamente, una programmazione pluriennale di interventi, a valere su fondi ordinari o su altri fondi della programmazione nazionale e comunitaria, su progetti che rivestono una natura complementare a quelli già definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che possono servire a rafforzarne la consistenza e attivarne l'attuazione oltre la scadenza del 2026. A fronte di tali considerazioni, il 12 settembre 2023 il Presidente della Commissione Speciale PNRR, Giovanni Caudo, ha incontrato il Dott. Alberto Stancanelli, Capo di Gabinetto di Roma Capitale, per valutare le modalità con cui inserire i progetti complementari/rafforzativi in una nuova fase di programmazione ordinaria degli investimenti che, non avendo i vincoli del PNRR, si può dispiegare negli anni a venire contribuendo a rafforzare la valenza strategica degli investimenti PNRR in corso. Pertanto, si può programmare per tempo la spesa ordinaria su progetti che rivestono una natura complementare a quelli già definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che possono servire a rafforzarne la consistenza e attivarne l'attuazione oltre la scadenza del 2026.

Di seguito i dati riepilogativi di sintesi degli interventi complementari/rafforzativi proposti (rif. Prot. RQ/13757 del 02/08/2023):

TITOLO	Progetto esistente da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 1			
A Tratto B - (via Campania - Corso d'Italia) e Tratto D - (Viale del Policlinico-Ambasciata Britannica): - Riqualificazione delle aree su lato interno delle mura: ampliamento dello spazio pedonale del marciapiede di via Campania e pedonalizzazione di circa 80m del tratto di strada sul fronte del liceo Righi. - Riqualificazione delle aree su lato esterno delle mura: rifacimento a verde e pavimentazione area pedonale lungo Corso d'Italia; valorizzazione dell'area prospiciente la breccia di Porta Pia.	X		6.000.000,00**
B Tratto H/G - (piazza S. Giovanni - Viale Castrense): - Pedonalizzazione di Viale Castrense. - Valorizzazione della piazza di Porta Maggiore con forte pedonalizzazione e miglioramento della viabilità.	X		6.000.000,00**
C Tratto J - (Porta Latina-Porta Metronia) - Tratto K - (Porta Latina - Porta S. Sebastiano): - Riqualificazione delle aree sul lato esterno delle mura tra via Numidia e Porta Latina e tra Porta Latina e Porta San Sebastiano	X*		6.000.000,00
D Tratto M - (da Porta S. Paolo al Tevere): - Riqualificazione area pedonale lungo viale del Campo Boario	X*		3.000.000,00
E Tratto da Porta S. Paolo a Porta Latina (non compreso nel PNRR): - Riqualificazione del tratto di area pedonale tra Porta San Sebastiano e Porta San Paolo.	X*		10.000.000,00
	Totale costi presunti		12.000.000,00**
	Totale costi stimati		19.000.000,00
	Totale complessivo		31.000.000,00

* Progetto definitivo da aggiornare

** Importo presunto

INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 2			
A riqualificazione della segnaletica per le emergenze storiche e archeologiche.	X	X	500.000,00***
B Interventi di valorizzazione dell'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros	X	X	5.000.000,00***
C valorizzazione e fruibilità dell'area con la villa «ad Duas Lauros» sul parco di Centocelle	X*		800.000,00
D interventi di accessibilità al parco e collegamento diretto con la stazione metro C fermata Parco di Centocelle	X*		270.000,00
E terzo stralcio delle opere sul parco Centocelle relativo al lato via Papiria	X*		6.376.302,00
F promenade su vecchio tracciato ferroviario	X**		1.000.000,00
	Totale costi presunti		5.500.000,00***
	Totale costi stimati		8.446.302,00
	Totale complessivo		13.946.302,00

* scheda di sintesi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatta dal Municipio V

** Masterplan di Centocelle

*** importo presunto

4

⁴ (Seduta CS PNRR n.16 del 03/07/2023): PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 4 Caput Mundi - Proposte di programmazione interventi complementari e rafforzativi ai progetti PNRR: "Chiesa SS. Marcellino e Pietro ad Duos Lauros – mausoleo di Sant'Elena via Casilina 641 manutenzione e allestimento" (SSABAP Roma) e "Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina" (Roma Capitale) – Municipio Rm V.

TITOLO	Progetto esistente	da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 3				
<i>Sistemazione della porzione di "Parco Lineare Roma Est" da via Grotte di Gregna alla Cervelletta con percorsi e strutture formative ed innovative in simbiosi con la natura e in collegamento diretto alla fermata Togliatti della FL2</i>	X*			3.151.200,00
		Totale		3.151.200,00
* scheda di sintesi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatta dal Municipio V				
INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 4				
<i>Riqualificazione area compresa tra via Cilicia, via Appia e via Colombo</i>		X*	X	
		Totale		
INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 5				
<i>Interventi A, B, C, D, E (rif. scheda 2)</i>				
F <i>realizzazione di strutture di servizio lungo viale Togliatti in sinergia con la nuova linea del ferro</i>	X*			170.690,00
		Totale		170.690,00
* scheda di sintesi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatta dal Municipio V				
INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 6				
<i>Riqualificazione delle aree urbane attraversate dal tracciato della tranvia TVA</i>		X	X	
		Totale		
INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 7				
<i>riqualificazione e apertura al pubblico di area pedonale in via Delle Vigne Nuove</i>		X		1.000.000*
		Totale costo presunto		1.000.000
* importo presunto				
INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 8				
<i>Progetto "Strade Scolastiche"</i>		X		600.000,00*
		Totale costo presunto		600.000,00
*importo presunto				
INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 9				
A <i>Incremento degli interventi immateriali</i>				15.000.000,00**
B <i>Messa in sicurezza di via dell'Archeologia</i>	X*			3.200.000,00
		Totale costi presunti		15.000.000,00
		Totale costi stimati		3.200.000,00
		Totale complessivo		18.200.000,00
* progetto elaborato da "Roma Mobilità"				
** importo presunto				



TITOLO	Progetto esistente	da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 10				
A <i>ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche/centri culturali/aule studio per 14 biblioteche</i>	X*			1.600.000,00
B <i>implementazione dei servizi digitali</i>	X*			150.000,00
	Totale complessivo			1.750.000,00

* progetto elaborato da Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale

INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 11				
<i>valorizzazione dell'intero complesso edilizio (ex Colonia Vittorio Emanuele)</i>		X	X	
	Totale			

INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 12				
<i>riduzione della numerosità delle liste d'attesa per l'assistenza diretta/indiretta agli anziani</i>		X	X	
	Totale			

Totale costi stimati	Totale costi presunti	Totale complessivo
35.718.192,00	34.100.000,00	69.818.192,00

Il tema del rafforzamento delle linee di intervento già finanziate dal PNRR e dell'individuazione di altre fonti di finanziamento integrative è stato esaminato nel corso delle sedute di Commissione Speciale PNRR **n.23 del 09/10/2023** e **n.24 del 17/10/2023**. Dalla riunione del 17 ottobre 2023 è emerso che Roma Capitale – attraverso la programmazione integrata di tutti i finanziamenti europei – ha costruito un framework attuativo complementare agli obiettivi del PNRR con l'obiettivo di potenziare gli investimenti del PNRR e colmare i gap tematici e territoriali lasciati dal PNRR. Sono stati potenziati: i servizi digitali finanziati dal PN Metro Plus a complemento dei progetti di migrazione al cloud finanziati dal PNRR; gli interventi PUI (PNRR) attraverso il finanziamento di attività immateriali (incubatori start up e innovazione sociale) con fondi PN Metro Plus; l'efficientamento energetico scuole attraverso fondi CIS e PN Metro Plus a complemento degli interventi (pochi) finanziati dal PNRR; il completamento dell'investimento Technopole con fondi FESR Regione Lazio. Sono stati colmati i seguenti gap tematici: ulteriori progetti di rigenerazione urbana (Ostia e Pietralata) finanziati con risorse FESR Regione Lazio; progetti di inclusione sociale per beneficiari non compresi in progetti PNRR (donne vittime di violenza, Rom, Giovani neomaggiorenni); progetti di gestione rifiuti ed economia circolare non finanziati dal PNRR. Con l'approvazione del Piano Operativo PN Metro Plus 2021-2027⁵ - a cui per ogni dettaglio si rimanda- Roma

⁵ Deliberazione di Giunta Capitolina n. 319 del 12/09/2023 "Approvazione del Piano Operativo di Roma Capitale per l'attuazione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027".



Capitale ha seguito tre linee direttrici per orientare e coordinare strategicamente l'impiego di finanziamenti nazionali ed europei volti a promuovere l'innovazione e lo sviluppo socioeconomico della città: 1. Documentazione Strategica - attuazione delle previsioni del Documento unico di programmazione (DUP) al fine di allineare le linee programmatiche con gli obiettivi strategici, operativi e gestionali di Roma Capitale e, in collaborazione sinergica con la Città Metropolitana, è stata attivata un'azione finalizzata all'elaborazione del Piano Strategico Metropolitano, con l'obiettivo di coordinare congiuntamente gli interventi e le fonti di finanziamento; 2. Campagna di ascolto - interlocuzioni con i Dipartimenti tematici per intercettare i fabbisogni progettuali, la loro congruità e maturità rispetto alle possibilità di finanziamento; i bisogni individuati sono stati allineati con scrupolosità agli obiettivi strategici di policy, nonché alle fonti finanziarie disponibili ed accessibili, tra cui primeggia il PNRR; 3. Mappatura delle opportunità di finanziamento.